

Dienstag,  
13. Juni 2023

**Neunte**  
**Information zum Straßenausbau**  
**der Hauptstraße in Winterscheid**



DIE BAUARBEITEN IN DEN BAUABSCHNITTEN A UNN B SIND BIS AUF DEN EINBAU DER ASPHALTDECKSCHICHT ABGESCHLOSSEN.



*Bauabschnitte der Hauptstraße Winterscheid*

## INFORMATIONEN IN KURZFORM



Aufgrund der sehr aufwendigen und zeitintensiven Arbeiten zur Herstellung des Stauraumkanals im Bauabschnitt C wurde dieser Abschnitt in 2 Teilbereiche C1 und C2 aufgeteilt.

Der Abschnitt C1 erstreckt sich über den Teilbereich der Hauptstraße zwischen der Einmündung der Straßen „In der Dellenwiese“/ „Ringstraße“/ „Wendelinusstraße“ bis zur Einmündung „Herrnsteinstraße“.

Der Bauabschnitt C2 beginnt an der Einmündung „Herrnsteinstraße“ und endet an der Einmündung „Kirchstraße“.

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Abschnitt C1 sind bereits so weit vorangeschritten, dass voraussichtlich am 21.06.23 der Einbau der Asphalttragschicht sowie der Asphaltbinderschicht erfolgen wird.

Nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten ist geplant, am Montag den 26.06.2023 die Sperrung des Kreuzungsbereiches „In der Dellenwiese“/ „Wendelinustraße“/ „Ringstraße“/ „Hauptstraße“ aufzuheben und für den Fahrzeugverkehr freizugeben.

Der Bauabschnitt C1 bleibt jedoch weiterhin zwischen der Einmündung „In der Dellenwiese“ bis zur Einmündung „Herrnsteinstraße“ für den allgemeinen Verkehr gesperrt und wird lediglich für den Anliegerverkehr freigegeben, da hier noch die Arbeiten für die Herstellung der Gehweganlage durchgeführt werden müssen.

Ab dem 26.06.2023 soll mit den Arbeiten im Bauabschnitt C2 begonnen werden. In diesem Abschnitt beschränken sich die Arbeiten neben der Neuverlegung von Versorgungsleitungen im Wesentlichen auf den Straßenausbau.

Die Arbeiten in den Abschnitten C1 und C2 werden parallel ausgeführt und sollen mit Ausnahme des Einbaus der Asphaltdeckschicht bis zum 08.09.2023 fertig gestellt werden.

Die direkt betroffenen Anlieger der Bauabschnitte C1 und C2 werden seitens der bauausführenden Firma Heinrich Weber in einem gesonderten Schreiben über den Ablauf der Baumaßnahme nochmals informiert.

Zwischen dem 17.07 – 04.08.2023 geht die Firma Heinrich Weber in Sommerpause. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum die Baustelle unbesetzt ist bzw. keine Bautätigkeiten stattfinden.

Für Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt gern zur Verfügung.



Stauraumkanal DN 2300



Drosselbauwerk



Straßenbau

---

## ANSPRECHPARTNER

---

### BAUAUSFÜHRENDE UNTERNEHMUNG:

**Heinrich Weber**

Straßen- und Tiefbau GmbH  
& Co. KG  
Martinshardt 4  
57074 Siegen

**BAULEITUNG:**

Herr Thorsten Friedrich  
Mobil: 0163 556 59 40

### BAULEITENDES INGENIEURBÜRO:

**Donner und Marenbach**

Dipl.-Ingenieure  
Oberwiehler Straße 51  
51674 Wiehl

**OBERBAULEITUNG:**

Herr Hardy Dresbach  
Mobil: 0170 327 98 27

**BAULEITUNG:**

Frau Romy Franz  
Mobil: 0151 640 67 559

---