

Donnerstag,  
23. November  
2022

**Siebte**  
**Information zum Straßenausbau**  
**der Hauptstraße in Winterscheid**



DIE BAUARBEITEN BAUABSCHNITT A SIND WEIT VORANGESCHRITTEN.

Ende der 48. Kalenderwoche werden die Kanalbauarbeiten abgeschlossen.



*Bauabschnitte der Hauptstraße Winterscheid*

### INFORMATIONEN IN KURZFORM



- Der Stauraumkanal mit einem Innendurchmesser von 2000 mm und die dazugehörigen Schachtbauwerke wurden im Erdreich verbaut.
- Bis Ende der 48. KW 2023 wird auch der restliche Kanalbau fertig gestellt sein. Die bereits begonnenen Straßenbauarbeiten werden dann auf den kompletten Bauabschnitt A ausgeweitet.
- Ab Montag, den 28.11.2022 wird es für den Straßenbau erforderlich werden, die Anrampungen zu Ihren Grundstücken auf der gesamten Ausbaustrecke des Abschnitts A zu entfernen.



Wir bitten Sie, Ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches zu parken. Das Parken vor Ihren Grundstücken ist nur in den Abend-/ Nachtstunden (nach Feierabend und vor Arbeitsbeginn der Firma Weber) gestattet.

- Es wird angestrebt, dass der Straßenbau (Asphalttragschicht und Asphaltbinderschicht) bis Weihnachten 2022 fertig gestellt ist. Die Oberfläche ist dann genau wie im Bauabschnitt B wieder befahrbar.
- Die Anarbeitung der Privatzufahrten wird erst im neuen Jahr 2023 erfolgen. Bis dahin werden diese jedoch selbstverständlich für die provisorische Überfahrt in Schotter hergestellt.
- Für Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung.

---

---

## ANSPRECHPARTNER

---

### BAUAUSFÜHRENDE UNTERNEHMUNG:

**Heinrich Weber**

Straßen- und Tiefbau GmbH  
& Co. KG  
Martinshardt 4  
57074 Siegen

**BAULEITUNG:**

Herr Thorsten Friedrich  
Mobil: 0163 556 59 40

### BAULEITENDES INGENIEURBÜRO:

**Donner und Marenbach**

Dipl.-Ingenieure  
Oberwiehler Straße 51  
51674 Wiehl

**OBERBAULEITUNG:**

Herr Hardy Dresbach  
Mobil: 0170 327 98 27

**BAULEITUNG:**

Frau Romy Franz  
Mobil: 0151 640 67 559

---

---